



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลกุตุกกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ตามที่เทศบาลตำบลกุตุกกว้าง ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนั้น บัดนี้ การดำเนินงานในรอบระยะเวลา ๖,เดือนแรก (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปภาพรวมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จากการจำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลกุตุกกว้างมีโครงการทั้งสิ้น ๘๕ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๕๘๙,๗๕๐ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ (โครงการ)	งบประมาณรวม (บาท)
๑.ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๘,๔๕๒,๐๐๐
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๘๐,๐๐๐
๓. ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ	๑๕	๘๙๒,๐๐๐
๔. ด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	๑๖	๖,๔๑๕,๗๕๐
๕. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๘	๗๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๕	๑๖,๕๘๙,๗๕๐

๒. ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
การดำเนินงานจำแนกตามสถานะโครงการได้ ดังนี้
๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายรอบป่าช้า ม.๙	๔๓๕,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายนาแม่ศรีประไพ-ฝายฯ	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๐
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายนาแม่หอม-นาพ่อโฮม	๔๙๗,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๒๘,๐๐๐
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายแยกนางางสุบรรณาฯ	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๐
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายถนนมะลิวัลย์ฯ	๔๓๓,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๐
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายนานายสุดใจฯ	๒๖๓,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายนากำนันฯ	๔๙๗,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๒๘,๐๐๐
โครงการอบรมให้ความรู้ ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๐	๑๐,๐๑๐
โครงการกิจกรรมวัน อปพร. (๒๒ มีนาคม)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐
โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านและตำบล	๕๐,๐๐๐	๓๙,๒๐๐	๑๐,๘๐๐
โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐
โครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐
โครงการส่งเสริมสนับสนุน จัดตั้งธนาคารขยะ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๘	๒

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐
โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๖๐๐	๓,๔๐๐
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (งวดแรก)	๑,๑๗๗,๐๓๐	๖๘,๙๔๓	๑,๑๐๘,๐๘๗
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน (งวดแรก)	๒,๙๗๓,๒๐๐	๑,๕๐๗,๙๐๐	๑,๔๖๕,๓๐๐
โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลกุฎกวาง	๒๐๐,๐๐๐	๗๗,๕๘๐	๑๒๒,๔๒๐
โครงการส่งเสริมวันกตัญญู ต่อผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
รวมทั้งสิ้น (๑๙ โครงการ)	๗,๘๒๔,๒๓๐	๕,๐๑๑,๒๑๑	๒,๘๑๓,๐๑๙

๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่เริ่มดำเนินการ

- **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (๓ โครงการ)**
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์, ค่าอาหารกลางวัน) ซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
- **โครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (๖๓ โครงการ)**
จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๙) ตามลำดับ เช่น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (งานนิติกร) และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น